



COMUNE DI JOPPOLO GIANCAXIO

(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

N. 102 del 26.04.2021

(Reg. Gen. n. 217 del 28-04-2021)

OGGETTO	Approvazione atti contabili e certificato di regolare esecuzione per i lavori di Realizzazione di un impianto fotovoltaico nel serbatoio idrico. decreto legge 30 aprile 2019, n. 34 CUP: <u>G41B19000250001:</u> CIG: <u>80601641C0</u>
DITTA	Eurotecno impianti DI CANNELLA LUIGI - Aragona p.iva 020598508481;

IL DIRIGENTE

Premesso:

Visto il decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, recante "Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 100 del 30 aprile 2019 e in vigore dal 1° maggio 2019;

Visto l'articolo 30 del predetto decreto legge, che prevede l'assegnazione di contributi ai comuni per interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile, come individuati al comma 3 del medesimo articolo;

Visto, in particolare, il comma 1 dell'articolo 30 precitato, ai sensi del quale, con decreto del Ministero dello sviluppo economico, da emanarsi entro venti giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legge, sono assegnati, sulla base dei criteri di cui al comma 2, contributi in favore dei Comuni, nel limite massimo di 500 milioni di euro per l'anno 2019 a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione (FCS) di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per la realizzazione di progetti relativi a investimenti nel campo dell'efficientamento energetico e dello sviluppo territoriale sostenibile;

Visto il comma 2 del medesimo articolo 30, che prevede che il contributo di cui al comma 1 è attribuito a ciascun Comune sulla base della popolazione residente alla data del 1° gennaio 2018, secondo i dati pubblicati dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT),

Visto il Decreto del MISE del 14 maggio 2019, pubblicato in GU n.112 del 27/05/2019. "Contributi ai comuni per interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile" previsti dal decreto crescita" il quale recita:

"Le risorse finanziarie previste dall'articolo 30, comma 1, del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, al netto delle risorse necessarie per la copertura degli oneri di cui al comma 14, sono assegnate a ciascun Comune, sulla base dei criteri di cui al comma 2 del citato articolo 30, secondo quanto indicato negli allegati da 1 a 25 del presente decreto.

2. Ai fini dell'erogazione e dell'utilizzo delle risorse di cui al comma 1, nonché del monitoraggio e della pubblicità delle opere finanziate, resta fermo quanto stabilito dall'articolo 30 del decreto legge n. 34/2019, ivi inclusa la decadenza dall'assegnazione del contributo con conseguente rientro del relativo importo nelle disponibilità del Fondo per lo sviluppo e la coesione, per i Comuni che non iniziano l'esecuzione dei lavori relativi agli interventi di efficientamento energetico o di sviluppo territoriale sostenibile entro il termine del 31 ottobre 2019. Fatto salvo il decreto del Ministero dello sviluppo economico per la disciplina delle modalità di controllo previsto dal comma 13 del medesimo articolo 30, le disposizioni operative per l'attuazione della misura sono fornite con successivo provvedimento del Direttore Generale della Direzione generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico, da pubblicare sul sito internet del predetto Ministero."

Accertato che tra gli obiettivi dell'amministrazione Comunale rientra l'intervento relativo alla sistemazione e messa in sicurezza del patrimonio comunale, intervento contemplato nel D.L. n.34/2019 - articolo 30 comma 2 lettera b) il quale

testualmente recita" *sviluppo territoriale sostenibile, ivi compresi interventi in materia di mobilità sostenibile, nonché interventi per l'adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche*";

Dato atto che tra gli interventi previsti nello schema del Programma triennale dei lavori pubblici 2019-2021 e dell'Elenco annuale 2019 approvato dal Consiglio Comunale approvato con propria deliberazione n. 17 del 05/07/2019, non è previsto quello per la messa in sicurezza del patrimonio comunale, e pertanto lo stesso risulta essere aggiuntivo alla predetta programmazione;

Che con atto di G.M 42 del 03.09.2019 è stato dato indirizzo politico all'ufficio tecnico per la redazione del progetto in oggetto e nomina rup e progettista interno ;

Che L'ing. Chiarelli Salvatore tecnico comunale ha redatto il progetto in parola , validato e approvato dal sottoscritto RUP in data 19.09.2019 ;

Che con Delibera di G.m. n° 49 del 20.09.2019 il progetto per la "realizzazione impianto fotovoltaico sul serbatoio idrico " redatto dall'Ing. Chiarelli Salvatore tecnico comunale e approvato in linea tecnica dal sottoscritto RUP; è stato approvato in linea amministrativa , da realizzare con il contributo assegnato al Comune di Joppolo Giancaxio

Pertanto si è stabilito di individuare l'operatore economico tramite una procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b del D. Lgs. n° 50/2016, con il criterio di aggiudicazione del massimo ribasso percentuale sull'importo a base d'asta, con l'esclusione automatica, ai sensi dell'art. 97, comma 8 del D.lgs 50/2016, che la legge n. 55 del 2019,

che l'intervento di che trattasi ha rivestito carattere di urgenza stante che il comma 109 dell'art. 1 della legge 145/2018 stabilisce espressamente che i lavori devono iniziare entro e non oltre la data del 31/10/2019, pena la decadenza del contributo;

CIO PREMESSO

Che con Determina a contrarre n 209 del 10.10.2019 sono state scelte le modalità di gara ai sensi dell'art.36, comma 2, lett.b) del D.Lgs n.50/2016 e s.s.mm.ii con invito di n° 3 imprese che operano nel settore elettrico

Che con lettera di invito del 11.10.2019 prot. 4342 sono state invitate le seguenti ditte iscritte all'albo delle imprese di fiducia di questo Comune;

- 1- LIBRICI LUIGI DI Joppolo Giancaxio
- 2- Rotulo Francesco di Aragona
- 3- Eurotecno di Cannella Luigi

Che il Termine per la ricezione dei plichi scadeva alle ore 9.00 del giorno 18.10.2019

Che entro il termine suddetto, come risulta dalla lettera di comunicazione del responsabile dell'ufficio di protocollo con nota è pervenuto n° 1 plico quella della ditta Eurotecno di Cannella Luigi

Che con verbale n° 1 del 18.10.2019 e n 2 del 25.10.2019 i predetti lavori sono stati aggiudicati All'IMPRESA EUROTENO DI CANNELLA LUIGI Aragona p.iva 020598508481 con sede in Aragona che ha offerto il ribasso dello 0,50% sull'importo di posto a base d'asta e per un importo di €. 43.524,33 oltre di sicurezza pari ad €. 88,55 e per l'importo contrattuale di €. 43.612,88 in avvalimento con la ditta ausiliaria Eurotec impianti di Crapanzano Calogero ;

Che sono stati esperiti mediante il sistema AVCPASS dell'Anac i documenti comprovanti la regolarità dell'impresa

Che aggiudicataria e il durc nonché visura del casellario dell'impresa avvalente e la certificazione dei lavori eseguiti;

Che con propria DD n° 220 del 28.10.2019 è stato approvato il verbale di gara e Aggiudicazione definitiva ai lavori di Realizzazione di un impianto fotovoltaico nel serbatoio idrico;

Che in data 30.10.2019 è stata disposta la consegna dei lavori sotto riserva di legge;

Che è stato stipulato contratto di scrittura privata in data 22.11.2019 n° 9 per i lavori di che trattasi ;

Che i lavori sono stati svolti regolarmente sotto la direzione dell'ing. Chiarelli Salvatore e redatto stato di avanzamento a tutto il 12.12.2019 per l'importo dei lavori al netto di 43.721,22 inclusi €. 88,55 per oneri di sicurezza.

Che in pari data è stato emesso certificato di pagamento n 1 per l'importo di €. 41.225,50 oltre iva del 22%

Che l'impresa ha emesso fattura in data 14.01.2020 annotata al n° 1 per l'importo complessivo di €. 45.348,05;

Che in data 22.04.2020 è pervenuta da parte del MISE l'acconto di €. 25.000,00 quale 50% del contributo ammesso;

Che in data 24.04.2020 è stato richiesto il DURC dell'impresa che è risultata in regola con gli adempimenti contributivi,

Che con propria DD. N° 104 del 27.04.2020 è stata liquidata la citata fattura in acconto per un imponibile di €. 22.727,28 ed €, 2.272,72 per iva e a saldo con propria DD n° 276 del 09.12.2020 per l'importo di €. 18.497,72 oltre €. 1.849,77 per iva;

Che il direttore dei lavori ha redatto il certificato di regolare esecuzione e gli atti contabili. - Sal dei lavori. Registro di contabilità;

Che l'impianto fotovoltaico è stato messo in funzione da parte del GSE

Visto il durc della ditta valevole fino al 20.07.2021;

Vista la fattura n° 3 del 30.01.2021 inerente il pagamento della rata di saldo

DATO ATTO:

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali" e successive modificazioni;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: "Nove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto il vigente Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento Comunale di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
Visto l'O.R.EE.LL.;
Visti gli atti d'Ufficio
Visto il T.U.EE.LL n. 267/2000
Visto il D.leg. 50/2016 e s.m.i.
Gli artt. 151, 183 e 192 del D. Lgs 18 agosto 2000 n.ro 267;
• La legge regionale 44/91;
• Lo Statuto del Comune;
• Il Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi, in tema di responsabilità, atti e provvedimenti dei dirigenti;
• Il Regolamento di Contabilità;
• Il Regolamento dei controlli interni;
• La L.R. n. 12/2011 come modificata con la L.R. n. 8/2016;
• Il Regolamento di cui al d.P.R.S. n. 13/2012;
per le motivazioni indicata in narrativa

DETERMINA

- 1) **DI APPROVARE** gli atti contabili e il certificato di regolare esecuzione redatto dal direttore dei lavori ing., Salvatore Chiarelli tecnico comunale;
- 2) **DI LIQUIDARE** all'IMPRESA EUROTECNO DI CANNELLA LUIGI aragona p.iva 020598508481 con sede in Aragona la fattura n° 2 del 30.01.2020 per ad €. 2.387,38 per imponibile ed €. 238,74 per iva del 10% per i lavori di Realizzazione di un impianto fotovoltaico nel serbatoio idrico. decreto legge 30 aprile 2019, n. 34,
- 3) **DI ACCREDITARE** la predetta somma di €. 2.387,38 alla Ditta EUROTECNO DI CANNELLA LUIGI aragona p.iva 020598508481 con sede in Aragona sul c/c al seguente IBAN: IT67N0103082800000003787821;
- 4) **DI VERSARE** l'Iva pari ad €. 238,74 nei modi e termini di legge;
- 5) **DI LIQUIDARE** il compenso incentivante per RUP al sottoscritto arch. Giuseppe Gueli nella misura di €. 786,64
- 6) **DI DARE ATTO** che la complessiva somma di €. 50.000,00 con imputazione al capitolo 4004 in uscita è in entrata al cap. 4004, alla voce " **Realizzazione di un impianto fotovoltaico nel serbatoio idrico** " , è stata impegnata e accertata
- 7) **DI PUBBLICARE** la presente Determinazione sul sito internet sezione albo pretorio e sezione amministrazione trasparente.

IL responsabile P.O.
Ufficio Tecnico Comunale
(Arch. Giuseppe Gueli)



Per 29/1/2021
17338/2021
17338/21-2021

Visto FAVOREVOLE di regolarità contabile e SI attesta la copertura finanziaria della spesa. Al cap. 4004 RR.PP:

IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZIARIO

(Dott.ssa Concetta Burgio)



COMUNE DI JOPPOLO GIANCAXIO

(Provincia Di Agrigento)

UFFICIO TECNICO

progetto per la Realizzazione impianto fotovoltaico nel serbatoio comunale

Certificato di regolare esecuzione

Regione Siciliana

Provincia di Agrigento

Comune di Joppolo Giancaxio

Stazione appaltante Comune di Joppolo Giancaxio

Lavori di: di Realizzazione impianto fotovoltaico nel serbatoio comunale

Impresa: Eurotecnico impianti di Cannella Luigi PI 020598550848

Contratto in data 17/10/2019 n. di rep. registrato a Agrigento il 31/10/20. al. n. 2083.

Importo contrattuale: 43.743,05

Codice unico progetto: G41B19000250001

Codice identificativo gara: .80601641C0

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

art. 102 D.M. 50/2016

Progetto originario

Il progetto è stato redatto a cura dell'Ing. " Chiarelli Salvatore tecnico comunale ed approvato in linea tecnica dal RUP il 19/09/2019, incaricato con atto 49/19, ed è stato approvato con delibera di GM n. 49 in data 20/09/2019. per un importo complessivo di Euro 50.000,00 così ripartito:

A) Somme per lavori Euro 43.743,05

B) Oneri sicurezza € 88,55

C) Importo lav. A b.a. € 43.654,50

B) Somme a disposizione dell'Amm.ne

1) per IVA 10%: Euro 4.374,31

2) costi per apertura portale : Euro 300,00

3) allacciamenti a pubblici servizi: Euro 786,64.

4) imprevisti: Euro 796,00

7) spese tecniche: Euro 1.80: Euro 786.64.

Sommano (B)	Euro 6.256,95
Totale	Euro 50.000,00

Finanziamento

L'opera è stata finanziata con "contributi ai Comune per l'efficientamento energetico

Generalità dell'Appaltatore

A seguito di gara esperita con il criterio dell'art.36 c.2. l.b. D.Leg: 50/16 e s.n.i.è risultata aggiudicataria dell'appalto l'Impresa EUROTECNO DI CANNELLA LUIGI DI ARAGONA P.I.020598508481 che ha offerto un ribasso contrattuale sull'importo posto a base d'asta del 0,50% e quindi per un importo netto contrattuale di Euro 43.524,33 OLTRE € 88,55 TOT. 43.612,88

Contratto

Il contratto è stato stipulato in data 22/11/2019 N.9

Perizie suppletive e di variante NESSUNA

Somme autorizzate

In definitiva, sulla scorta dei documenti amministrativi e contrattuali sopra richiamati, l'importo complessivo dell'opera ammonta ad importo complessivo di Euro 50.000,00 così ripartito:

A) Somme per lavori Euro 43.743,05

B) Oneri sicurezza € 88,55

C) Importo lav. A b.a. € 43.654,50

B) Somme a disposizione dell'Amm.ne

1) per IVA 10%: Euro 4.374,31

2) costi per apertura portale : Euro 300,00

3) allacciamenti a pubblici servizi: Euro 786,64.

4) imprevisti: Euro 796,00

7) spese tecniche: Euro 1.80: Euro 786.64.

Sommano (B)	Euro6.256,95
Totale	Euro 50.000,00

Consegna dei lavori

I lavori sono stati consegnati con apposito verbale, redatto in data 30/10/2019. Il verbale di consegna è stato sottoscritto dall'Appaltatore senza riserve;

Termine previsto per l'esecuzione dei lavori

Ai sensi dell'art. 10 del capitolato speciale d'appalto i lavori dovevano concludersi

entro 32 giorni naturali e consecutivi dalla consegna, comprese le ferie. Il termine ultimo doveva scadere quindi il 02/12/2019

Sospensione e ripresa dei lavori NESSUNA

Concessione di proroghe NESSUNA

Scadenza definitiva

A seguito delle sospensioni dei lavori e delle proroghe il termine utile per dare ultimati i lavori era quello del 02/12/2019

Ultimazione dei lavori

L'ultimazione dei lavori è avvenuta il 01/12/2019 e quindi entro il termine utile sopra riportato .

Penali per ritardo NESSUNA

Danni di forza maggiore

Durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati danni di forza maggiore .

Ordini di servizio

Il sottoscritto Direttore dei lavori, durante l'esecuzione del contratto, ha impartito n° 1 ordini di servizio;

Lavori in economia NESSUNO

Pagamenti in acconto NESSUNO

Conto finale e credito residuo dell'Impresa

Il Conto Finale è stato redatto dal sottoscritto dal Direttore dei Lavori in data 13/12/2019 e riporta le seguenti previsioni economiche:

- | | |
|--|----------------|
| 1. A) Importo lordo dei lavori eseguiti: | Euro 43.743,05 |
| B) Somme per la sicurezza: | Euro 88,55 |
| C) A dedurre ribasso d'asta: Euro 218,71 | |

2. Sommano	Euro 43.612,88
------------	----------------

D) A dedurre i pagamenti in acconto già erogati:

1) det. Dir. N.104 del 27/04/2020 1 s.a	Euro 25.000,00
---	----------------

Resta, pertanto, un credito netto per l'impresa di	Euro 18.612,88
--	----------------

Confronto tra somme autorizzate e spesa

La minore/maggiore spesa tra somme autorizzate e spesa è pari a:

- Importo netto autorizzato dei lavori:	Euro 43.612,88
---	----------------

- Importo del Conto Finale dei lavori:	Euro 43.612,88
--	----------------

Minore/Maggiore spesa: Euro 0,00

Accordi bonari

Durante l'esecuzione dei lavori non è stato necessario procedere ad alcun tentativo di accordo.

Riserve dell'impresa

L'Impresa ha firmato gli atti contabili ed i verbali temporali senza apporre riserva

alcuna.

Cessione crediti

Non risulta che l'Impresa abbia fatto cessione di crediti a favore di terzi come risulta dalla dichiarazione del Responsabile del procedimento in data 03/12/19

Andamento dei lavori

Dalla relazione del Direttore dei lavori sul conto finale risulta che i lavori si sono svolti secondo le previsioni di progetto, delle perizie suppletive e secondo gli ordini e le disposizioni impartite dalla direzione lavori, fatte salve alcune modifiche di dettaglio rientranti nelle competenze del Direttore dei lavori.

Relazione riservata del responsabile del procedimento

Il Responsabile unico del procedimento ha redatto in data ../...../..... la relazione finale riservata prevista dall'art..... del regolamento;

Termine per la redazione del certificato di regolare esecuzione

A norma dell'art., ..° comma del regolamento e dell'art. del capitolato speciale d'appalto il certificato di regolare esecuzione deve essere emesso entro (massimo) mesi dalla data ultimazione dei lavori.

VERBALE DI VISITA DEI LUOGHI

Il giorno 30 del mese di maggio dell'anno 2020, avendo esaminato i documenti progettuali di perizia, contrattuali e contabili relativi ai lavori in oggetto, dopo averne informato il Responsabile del procedimento ed a seguito di congruo preavviso dato all'Impresa, il sottoscritto Ing. Salvatore CHIARELLI, dopo la riunione presso l'ufficio del Responsabile del procedimento, ove ha accertato di fronte agli intervenuti, la completezza della documentazione, si è recato nel sito dove si sono realizzati i lavori alla presenza dei signori:

Arch. Giuseppe Gueli Responsabile del procedimento;

Sig.Cannella Luigi legale rappresentante dell'Impresa aggiudicataria;

Ing. Salvatore CHIARELLI D.L.

Con i presenti si è proceduto alla visita delle opere eseguite che possono così riassumersi: Impianto fotovoltaico.

Sono stati quindi effettuati i seguenti controlli visivi e verificazioni: dell'impianto Funzionante e produttivo..

Da un attento esame delle opere di cui trattasi, si è riscontrato che esse sono state eseguite con materiali e con modalità costruttive adeguate, a regola d'arte ed in conformità alle prescrizioni contrattuali. Conclusi vari riscontri di misure, si è rilevato che essi corrispondono esattamente a quelle riportate negli atti contabili. Per le lavorazioni non più visibili è stato fatto rinvio alla documentazione fotografica ed ai riscontri già effettuati in corso d'opera.

VALUTAZIONI SULLA REGOLARE ESECUZIONE

Il sottoscritto Ing. Salvatore Chiarelli Direttore dei lavori delle opere di cui trattasi considerato che:

- i lavori eseguiti dalla ditta appaltatrice Eurotecnico impianti di Cannella Luigi PI 020598550848 corrispondono qualitativamente e quantitativamente al progetto approvato;
- le notazioni contabili corrispondono allo stato di fatto delle opere riscontrate in loco;
- i lavori risultano eseguiti con i materiali prescritti ed a perfetta regola d'arte;
- la contabilità dei lavori è stata regolarmente registrata ed i prezzi applicati sono quelli contrattualmente convenuti;
- eseguita la completa revisione tecnico-contabile, l'importo dei lavori, si conferma/si rettifica in netti Euro € 43.612,88;
- tale ammontare rientra nei limiti delle somme autorizzate implicando un risparmio di Euro 281,71;
- gli operai sono stati regolarmente assicurati contro gli infortuni sul lavoro con polizza INAIL n°18030016 con effetto continuativo e non sono pervenute comunicazioni d'inadempimento agli obblighi assicurativi, previdenziali ed assistenziali da parte degli Istituti competenti, nei termini di legge.

CERTIFICA

che i lavori di" **Realizzazione impianto fotovoltaico nel serbatoio comunale**" appaltati dall' Eurotecnico impianti di Cannella Luigi PI 020598550848 con sede in Aragona

SONO STATI REGOLARMENTE ESEGUITI

e

LIQUIDA

Il credito liquido dell'Impresa come segue:

1. A) Importo netto confermato/corretto del Conto Finale Euro 43.612,88

2. B) Detrazioni

1) Per esecuzioni d'ufficio: Euro 2.387,38

5) Per somme in acconto già erogate: Euro 41.225,50

Sommano Euro 43.612,88

Resta a credito liquido dell'Impresa Euro 2.387,38
(diconsi Euro duemilatrecentoottantasette/38)

che possono essere corrisposte all'Impresa Eurotecnico impianti di Cannella Luigi PI 020598550848 con sede in Aragona a saldo di ogni suo avere in dipendenza dei lavori eseguiti e salvo la prescritta approvazione del presente atto da parte degli Organi competenti.

Con il presente atto i lavori, oggetto del presente Certificato di Regolare vengono consegnati all'Amministrazione Comunale di Joppolo Giancaxio, la quale dichiara di prenderli in consegna definitiva a tutti gli effetti di legge e senza riserva alcuna, salvo le garanzie di legge ed assicurative.

Il presente atto è costituito da n.sei pagine firmate dal Direttore dei lavori e da tutti gli intervenuti.

Joppolo Giancaxio li 30/05/2020

L'Esecutore

Il Direttore dei Lavori

Ai sensi dell'art.,° comma, del regolamento si conferma quanto contenuto nel presente certificato di regolare esecuzione.

il Responsabile del procedimento

EUROTECNO
di LUIGI CANNELLA
Via A77 n.13 - Aragona (AG)
Partita IVA 02059950948
C.F. 03911930948



FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT06628860964
Progressivo di invio: 0W636
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: UF7LRR

Dati del cedente / prestatore**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02059850848
Codice fiscale: CNLUGU69C07A326Y
Nome: LUIGI
Cognome: CANNELLA
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: VIA A 77
Numero civico: 13
CAP: 92021
Comune: ARAGONA
Provincia: AG
Nazione: IT

Recapiti

E-mail: GIGICANNELLA@ALICE.IT

Dati del cessionario / committente**Dati anagrafici**

Codice Fiscale: 00250320843
Denominazione: Comune di Joppolo Giancaxio

Dati della sede

Indirizzo: Via Kennedy 5
CAP: 92010
Comune: Joppolo Giancaxio
Provincia: AG
Nazione: IT

Dati del terzo intermediario soggetto emittente**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT06628860964
Codice Fiscale: 06628860964
Denominazione: PA DIGITALE S.P.A.

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: TZ (terzo)

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it



Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2021-01-30 (30 Gennaio 2021)



Numero documento: 3
Importo totale documento: 2626.12
Arrotondamento su Importo totale documento: 0.00

Dati del contratto

Identificativo contratto: 1
Codice Unitario Progetto (CUP): G41B19000250001
Codice Identificativo Gara (CIG): 80601641C0

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: RATA DI PER LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO NEL SERBATOIO
IDRICO COMUNALE DECRETO LEGGE 30 APRILE 2019 N 34
Valore unitario: 2387.38000000
Valore totale: 2387.38000000
IVA (%): 10.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 10.00
Spese accessorie: 0.00
Arrotondamento: 0.00000000
Totale imponibile/importo: 2387.38
Totale imposta: 238.74
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)
Importo: 2387.38
Codice IBAN: IT67N0103082800000003787821

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario comunale, su conforme attestazione del Messo comunale,

a t t e s t a

che copia della presente determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal _____ e che durante la pubblicazione non sono stati prodotti opposizioni o reclami.

Joppolo Giancaxio li _____

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE

La presente è copia conforme all'originale.

Joppolo Giancaxio , li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

IL DIRIGENTE DI SETTORE

