

COMUNE DI JOPPOLO GIANCAXIO
(Prov. Agrigento)

UFFICIO TECNICO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

n. 151 del 26.07.2019

Atto n° 343 del 26-07-2019 Registro Generale

OGGETTO	APPROVAZIONE contabilità finale e certificato di regolare esecuzione Al lavori di messa in sicurezza del serbatoio idrico comunale in via curiale IMPRESA cosefa costruzioni di Consiglio Sergio CUP: <u>G49J1900008001</u> CIG <u>78833813CD</u>
----------------	--

IL DIRIGENTE

Premesso :

Che con Determinazione sindacale n. 1 del 24.01.2019 il sottoscritto Arch. Giuseppe Gueli è stato incaricato come responsabile dell'UTC, ed avente in capo tutte le responsabilità dei procedimenti ivi compresi i lavori pubblici

Che il Capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno ha pubblicato, in data 10 gennaio 2019, l'avviso relativo al decreto concernente la "Assegnazione ai comuni aventi popolazione fino a 20.000 abitanti dei contributi per la realizzazione di investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale, per l'anno 2019, ai sensi dell'articolo 1, comma 107, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, legge di bilancio 2019";

Che il comma 107 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018 n.145 – legge di bilancio 2019, assegna ai comuni con popolazione inferiore ai 2.000 un contributo di €. 40.000;

Che il serbatoio idrico comunale di capienza di mc 5.000 sito in c.da Curiale costruito nell'anno 1986 ha negli ultimi anni un degrado strutturale per ammaloramento del calcestruzzo in diverse parti.

Che il suddetto serbatoio richiede interventi sia all'interno che all'esterno per salvaguardare le condizioni igienico sanitarie di tale struttura.

Dato atto, altresì, che l'intervento di che trattasi ha carattere di urgenza stante che il comma 109 dell'art. 1 della legge 145/2018 stabilisce espressamente che i lavori devono iniziare entro e non oltre la data del 15/05/2019, pena la decadenza del contributo;

Dato atto, altresì, che l'intervento di che trattasi ha carattere di urgenza stante che il comma 109 dell'art. 1 della legge 145/2018 stabilisce espressamente che i lavori devono iniziare entro e non oltre la data del 15/05/2019, pena la decadenza del contributo;

Che il progetto di cui sopra è stato redatto dal tecnico comunale interno Ing. Salvatore Chiarelli ed è stato validato in data 12.04.2019 dal sottoscritto Arch. Giuseppe Gueli ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs 50/2016

Che con atto di G. M. n. 16 del 16.04.2019 è stato approvato il progetto esecutivo "per i lavori di messa in sicurezza del serbatoio idrico comunale per l'importo complessivo di €. 40.000,00 di cui €. 30.662,22

per lavori a base d'asta di cui €. 3.678,15 per oneri di sicurezza ed €. 9.337,78 per somme a disposizione dell'Amministrazione

Che con Determina a contrarre n° 75 del 18.04.2019 sono state scelte le modalità di gara ai sensi dell'art.36, comma 2, lett.b) del D.Lgs n.50/2016 e sS.mm.ii con invito di n° 10 imprese locali iscritte all'albo degli operatori economici di fiducia di questa Amministrazione;

Che con lettera di invito del 19/04/2019 prot. 1693 sono state invitate le seguenti ditte iscritte all'albo delle imprese di fiducia di questo Comune;

- 1- cosefa costruzioni di Consiglio sergio via delle Peonie 17 - Agrigento
- 2- Essequattro costruzioni srl Via Olanda 54b Favara;
- 3- Timetic srl Via Kennedy 100 – Joppolo Giancaxio
- 4) Catalano Calogero Via virgilio S.Elisabetta
- 5) Madonia Paolo via Rimini 15 S.Giovanni Gemini
- 6) Minnella Michelangelo – zona Industriale lotto 6° Casteltermini
- 7) Fretto Pasquale via delle Magnolie 5 – joppolo Giancaxio
- 8) IFI srl via aldo moro – Favara
- 9) Cuffaro Giuseppe Via Falcone Borsellino 7 – joppolo Giancaxio
- 10) Spoto Massimiliano – Via S.vito 80 Raffadali

Che il Termine per la ricezione dei plichi scadeva alle ore 10.00 del giorno 26.04.2019

Che con Verbale di gara del 26.04.2019 pubblicato all'albo pretorio dal 26.04.2019 al 10.05.2019 i predetti lavori sono stati aggiudicati temporaneamente all'impresa **COSEFA COSTRUZIONI** di Consiglio Sergio che ha offerto il ribasso del 38,600-% sull'importo di posto a base d'asta e per un importo di €. 16.568,21 oltre oneri di sicurezza pari ad €. 3.678,15 e per l'importo contrattuale di €. 20.246,36;

Che con Determina dirigenziale n° 84 del 08.05.2019 è stato approvato il verbale di gara e provveduto all'aggiudicazione definitiva avendo questo ufficio completato le operazioni di comprova requisiti dell'impresa aggiudicataria nei modi e termini di legge;

Che è stato redatta scrittura privata di cottimo fiduciario in data _10.05.2019_ rep. 2

Che con verbale di consegna del 10.05.2019 i predetti lavori sono stati consegnati all'impresa aggiudicataria;

QUADRO ECONOMICO progetto

A) Lavori a base d'asta	€.	30.662,22
Oneri speciali di sicurezza, già inclusi nei lavori (11,995707% sui lavori)	€.	3.678,15
Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€.	26.984,07
Importo ribasso d'asta contrattuale del 38,600%	€.	10.415,85
Importo Contrattuale	€.	20.246,36
B) Somme a disposizione dell'amministrazione:		
- I.V.A. 22%	€.	4.454,20
- Imprevisti	€.	1.533,11
- Incentivi per funzioni tecniche per dipendenti PA (art. 113 D.Lgs 50/2016) 2%	€.	613,24
- Caratterizzazione rifiuto	€.	400,00
- Oneri di conferimento a discarica	€.	40,00
- Arr	€.	5,74
	€.	7.046,29
IMPORTO COMPLESSIVO (A+B)	€.	27.292,65
- Economie ribasso d'asta contrattuale	€.	10.415,86
- Economie IVA su ribasso d'asta	€.	2.291,49
IMPORTO COMPLESSIVO (A+B)	€.	40.000,00

Che nel corso dei lavori si è rilevata la necessità di introdurre delle variazioni rispetto al progetto approvato, in quanto imprevedibili e non ispezionabili in particolare:

- a) manutenzione impianto idrico ;
- b) Aumento delle quantità di passivante cementizio, impermeabilizzante di strutture in c.a. e malta per ripristino delle strutture degradate;

che a seguito di tale perizia il nuovo quadro economico risulta essere così distinto:

Per effetto delle nuove previsioni e delle modifiche introdotte con la presente perizia di variante il quadro economico è così determinato:

A) Lavori a base d'asta	€.	44.136,24
Oneri Speciali di sicurezza, già inclusi nei lavori (27,016619% sui lavori)	€.	11.924,12
Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€.	32.212,12
Importo ribasso d'asta contrattuale del 38,600%	€.	12.433,88
Importo Contrattuale	€.	31.702,36
B) Somme a disposizione dell'amministrazione:		
- I.V.A. 22%	€.	6.974,52
- Incentivi per funzioni tecniche per dipendenti PA (art. 113 D.Lgs 50/2016) 2%	€.	882,72
- Caratterizzazione rifiuto	€.	400,00
- Oneri di conferimento a discarica	€.	40,00
- Arr	€.	0,40
	€.	8.297,64
IMPORTO COMPLESSIVO (A+B)	€.	40.000,00

Considerato che tali somme per ribasso d'asta in considerazione del quanto sopra possono essere riutilizzate nel corso dei lavori, stante la natura degli stessi e le cause del maggiore importo di €. 11.456,00

Che con DD n° 128 del 14.06.2019 è stata approvata la perizia di variante di che trattasi ;

Che con n. 132 del 24.06.2019 è stato liquidato il primo e ultimo sal per l'importo di € 31.543,85 oltre iva del 22% pari ad €. 6.939,65 e per l'importo totale di €. 38.483,50,

Visto il verbale di ultimazione dei lavori del 19.06.2019 ;

Visto lo stato finale per i lavori eseguiti a tutto il 10.06.2019 per l'importo di €. 31.702,36 che detratti il primo e ultimo sal resta il credito dell'impresa di €. 158,51, da liquidare ad approvazione degli atti contabili;

Visti le certificazioni sostitutive degli avvisi ad opponendum , l'apertura di cave di prestito e di libero credito redatta dal direttore dei lavori, ing. Chiarelli Salvatore;

Vista la relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione redatto ai sensi dell'art. 102 comma 2 del D.Leggo 50/2016 in data 25.07.2019 e firmato dall'impresa senza riserve.

Visti gli atti contabili allegati alla presente Determina consistenti in :

- 1) progetto principale
- 2) contratto di scrittura privata
- 3) perizia di variante
- 4) 1° sal
- 5) stato finale
- 6) certificati sostitutive degli avvisi ad opponendum , l'apertura di cave di prestito e di libero credito

Libretto delle misure

Sommario del registro di contabilità

Registro di contabilità sottoscritto dal direttore dei lavori e impresa assuntrice

Relazione sullo stato finale e certificato di regolare esecuzione;

VISTI

il T.U.EE.LL n. 267/2000,

il D. Lgs. n. 50/2016,

D.L. 56/2017

L. R. n. 12/2011, e ss.mm.ii.,

decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32

DETERMINA


per la motivazione indicata in narrativa.

Di approvare la contabilità finale ai lavori di messa in sicurezza del serbatoio idrico comunale in via curiale redatta dal direttore dei lavori ing. Chiarelli Salvatore funzionario di questo Ente accollati alla ditta COSEFA COSTRUZIONI di Consiglio Sergio

Di pubblicare la presente Determinazione sul sito internet sezione albo pretorio e sezione amministrazione trasparente.

Di rendicontare i predetti lavori al ministero per tramite il portale BDAP

IL DIRIGENTE

(Giuseppe Gueli)


CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario comunale, su conforme attestazione del Messo comunale,

a t t e s t a

che copia della presente determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal _____ e che durante la pubblicazione non sono stati prodotti opposizioni o reclami.

Joppolo Giancaxio li _____

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE

La presente è copia conforme all'originale.

Joppolo Giancaxio , li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

IL DIRIGENTE DI SETTORE

