



COMUNE DI JOPPOLO GIANCAXIO

(Provincia di Agrigento)

UFFICIO TECNICO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

N. 155 del 26.10.2018

(Reg. Gen. n. 391 del 29-10-2018)

OGGETTO	APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE AI LAVORI DI MANUTENZIONE E COMPLETAMENTO DEL PARCO NATURA ALL'INTERNO DEL PARCO URBANO.
	Impresa CAPOBIANCO GIUSEPPE con sede legale in Via Carrà a Palma di Montechiaro p.iva: 02081980845 CUP: G17H03000130001 CIG: 6761858DBB

IL DIRIGENTE .

Che dietro indicazione dell'Amministrazione, è stata redatta dall'ufficio Tecnico la progettazione definitiva per la manutenzione e completamento del parco natura all'interno del parco urbano avente importo complessivo pari a €. 62.275,39, di cui €. 39.929,66 per lavori a base d'asta soggetto a ribasso €. 218,68 per gli oneri per la sicurezza, ed €. 10.073,75 per manodopera non soggetti a ribasso, ed €. 12.053,30 per somme a disposizione;

Che con D.D. del Settore Tecnico n° 16 del 09.02.2016 è stato nominato RUP per i lavori relativi al progetto "MANUTENZIONE E COMPLETAMENTO DEL PARCO NATURA ALL'INTERNO DEL PARCO URBANO" l'Ing. Josè Massimiliano Galletto;

Che con Delibera di Giunta Municipale n. 4 del 18.02.2016 è stato approvato il progetto definitivo per MANUTENZIONE E COMPLETAMENTO DEL PARCO NATURA ALL'INTERNO DEL PARCO URBANO, redatto ad opera dell'Arch. Giuseppe Gueli

Che è stata effettuata dal R.U.P. la verifica del progetto esecutivo ai sensi degli art. Art. 52 e 54, comma 6, e Art. 55 Regolamento D.P.R. 207/2010;

Che il progetto è munito del parere tecnico, reso ai sensi dell'art. 5 della Legge Regionale n.12/2011;

Che l'importo dell'intervento assomma a complessivi €. 62.275,39 così distinto:

	1		5.350,87
OPERE VARIE	1	5.350,87	
	2		15.723,02
IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE	2	15.723,02	
	5		29.148,20
FRONT OFFICE E SERVIZI IGIENICI	5	29.148,20	

SOMMANO I LAVORI		€ 50.222,09
Oneri diretti della sicurezza inclusi nei lavori	57,48	
Oneri speciali di sicurezza, già inclusi nei lavori	161,20	
a detrarre	218,68	€ 218,68
importo della manodopera		10.073,75
Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso		€ 39.929,66
Totale oneri della sicurezza (0,435426% sull'importo dei lavori)	218,68	
SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE		
PER IVA DEL 22%	11.048,86	
Compenso incentivante per la progettazione interna ai sensi del D.Lgs n. 163/2006	1.004,44	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE	12.053,30	12.053,30
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI		€ 62.275,39

Vista l'approvazione in linea tecnica del Responsabile Unico del Procedimento Ing. Josè Massimiliano Galletto

Acquisite le autorizzazioni prot. n. 6785 del 23.02.2016 per il diverso utilizzo di € 10.541,78 e prot. 6784 del 23.02.2016 di diverso utilizzo di € 49.000,00 da parte di CdP che si allegano alla presente;

Acquisito il parere sanitario favorevole da parte del responsabile del Servizio igiene Pubblica con provvedimento prot. 84261 del 24.05.2016 allegato alla presente;

Acquisito il parere di fattibilità sismico di massima ai sensi della legge 64/74 con provvedimento Genio Civile di Agrigento prot. n- 96665 del 18.05.2016 allegato alla presente;

Che, a seguito di apposita procedura aperta, effettuata ai sensi art.36, comma 1 D.Lgs.18 aprile 2016, n. 50, e come da verbale di gara del 28.10.2016 e relativa aggiudicazione, avverso il quale non sono stati presentati rilievi e contestazioni, l'appalto di che trattasi è stato provvisoriamente aggiudicato all'impresa "Impresa edile stradale Capobianco Giuseppe", con sede legale in Palma di Montechiaro (AG) Via Carlo Carrà n. 85, avente partita IVA 02081980845 e C.F. CPB GPP 79H02 A089S, la quale ha offerto un ribasso del 24,9999% sull'importo a base di gara e pertanto per un importo pari ad € 37.332,59 (diconsi euro trentamilaasettecentotrentadue/59), al netto del ribasso d'asta, oltre gli oneri per la sicurezza ammontante a €. 446,70 e per un importo complessivo pari ad € 37.779,29 (diconsi euro trentasettesettecentosettantanove/29);

Che in data 14.03.2017 è stato stipulato contratto di appalto n° 1 di per. In data 14.03.2017 per l'importo netto di €. 37.779,29;

Che in data 18.06.2017 è stata sottofirmata consegna dei lavori ai sensi dell'art. 20 del CSA;

Che in data 18.06.2017 l'impresa ha richiesto una proroga di g.45 autorizzata dal RUP in data 17.07.2017 con scadenza dei lavori il 01.08.2017;

che i lavori sono stati completati il 11.12.2017 con l'applicazione delle penali di ritardo ultimazione dei lavori;

Che sono state completate le operazioni di deposito della struttura ultimata presso il Genio civile di Agrigento e l'espletamento del Collaudo Statico da parte dell'Arch. Maurizio Natoli con deposito al genio civile di Agrigento;

Che dopo l'ultimazione in contraddittorio sono state verificate le lavorazioni eseguite e le opere maggiori disposte da questo ufficio di concerto con il RUP

Che in data 16.04.2018 è stato redatto il 1° SAL dei lavori a tutto il 11.12.2017 per l'importo di €. 37.502,03 oltre Iva del 22%

Che in data 07.08.2018 è stata redatta la contabilità dei lavori consistenti in :

Stato Finale

Relazione del Direttore dei lavori sullo stato finale

Registro di contabilità

Certificato di regolare esecuzione;

Calcolo della penalità a fine lavori per un importo da sottrarre ai lavori di €. 3.777,93

Oltre ai certificati

Che in data 20.04.2018 è stato redatto certificato relativo alla cessione dei crediti

Che in data 20.04.2018 è stato redatto il verbale di aperture delle cave di prestito;

Che in data 20.04.2018 è stata resa la dichiarazione per gli avvisi ai creditori;

- Che in data 26.10.2018 è stata acquisita d'ufficio il DURC dell'impresa Capobianco Giuseppe risultando in regola fino al 15.11.2018
- **VISTO** il T.U.EE.LL n. 267/2000, il D. Lgs. n. 50/2016, la L. R. n. 12/2011, e s.m.i.;

DETERMINA

per la motivazione indicata in narrativa,

1) Di Approvare gli atti di contabilità finale dei lavori **DI MANUTENZIONE E COMPLETAMENTO DEL PARCO NATURA ALL'INTERNO DEL PARCO URBANO .**

↳ Progetto principale

1. Contratto di appalto
2. Consegna dei lavori
3. Atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi
4. libretto delle misure
5. sommario del registro di contabilità
6. Registro di contabilità
7. Stato finale dei lavori
8. disegni contabili
9. Relazione sul conto finale
10. Certificazione di regolare esecuzione
11. Avviso ad opponendum
12. Certificato di regolarità contributiva
13. Collaudo delle strutture
14. Certificato di conformità

2) **Di approvare** il conto finale redatto da questo ufficio per un importo di €. 54.382,11 di cui detraendo il Ribasso d'asta del 24,9999 % pari a €. 13.595,47 resta al netto €. 40.786,64 oltre €. 700,76 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso e per un importo netto di €. 41.487,40 che detraendo il certificato di pagamento n° 1 dell'importo di €. 37.502,03 e della penalità di €. 3.777,93 resta il credito dell'Impresa di €. 207,44 oltre iva del 22%;

3) **Di Approvare** il Certificato di regolare esecuzione redatto dal D.L Arch. Giuseppe Gueli e sottoscritto dall'impresa esecutrice e vistato dal sottoscritto in qualità di Rup subentrato al precedente RUP dell'UTC;

4) **Di Autorizzare** Lo svincolo della cauzione definitiva mediante polizza fidejussoria n° 0895437838 del 27.01.2017 dalla società HDI ASSICURAZIONI S.p.A. Agenzia di Favara, dell'importo di €. 5.700,00 e Polizza n° 0895437840 con scadenza 27.01.2018 per l'importo di € 500.000,00 (cinquecentomila/00);

5) **Di liquidare** all'impresa Capobianco Giuseppe , con sede legale in Palma di Montechiaro (AG) Via Carlo Carrà n. 85, avente partita IVA 02081980845 e C.F. CPB GPP 79H02 A089S con separato atto il credito residuo dell'impresa pari ad €. 207,44 oltre IVA;



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario comunale, su conforme attestazione del Messo comunale,

a t t e s t a

che copia della presente determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal _____ e che durante la pubblicazione non sono stati prodotti opposizioni o reclami.

Joppolo Giancaxio li _____

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE

La presente è copia conforme all'originale.

Joppolo Giancaxio , li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

IL DIRIGENTE DI SETTORE

